



# CRONOGRAMA

PAVIMENTAÇÃO RUA .TRAVESSEIRO, 14 DE JULHO DE 2023

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO

CNPJ: 94.706.124/0001-30

Atividade	Valor período	Mes 1	Mes 2
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 843,40</b>		
1.1. DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA ...	R\$ 104,19	R\$ 104,19	
1.2. REMOÇÃO MANUAL DE MEIO FIO D...	R\$ 739,21	R\$ 739,21	
<b>Total 2:</b>		<b>R\$ 843,40</b>	
<b>2. DRENAGEM</b>	<b>R\$ 7.757,89</b>		
2.1. TUBO DE CONCRETO SIMPLES PAR...	R\$ 1.854,08	R\$ 1.854,08	
2.2. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE A...	R\$ 82,15	R\$ 82,15	
2.3. CAIXA COLETORA PARA REDE PLU...	R\$ 1.193,77	R\$ 1.193,77	
2.4. BOCA DE LOBO COM CAIXA AUXILI...	R\$ 4.265,87	R\$ 4.265,87	
2.5. REFORMA E CONFORMAÇÃO DE CA...	R\$ 362,02	R\$ 362,02	
<b>Total 5:</b>		<b>R\$ 7.757,89</b>	
<b>3. PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 302.862,05</b>		
3.1. REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO ...	R\$ 33.403,55	R\$ 16.701,78	R\$ 16.701,78
3.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI...	R\$ 29.288,11	R\$ 14.644,06	R\$ 14.644,06
3.3. EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERT...	R\$ 240.170,39	R\$ 120.085,20	R\$ 120.085,20
<b>Total 11:</b>		<b>R\$ 151.431,04</b>	<b>R\$ 151.431,04</b>
<b>4. PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 82.383,77</b>		
4.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)...	R\$ 81.403,46		R\$ 81.403,46
4.2. MEIO TUBO INSTALADO DE FORMA ...	R\$ 980,31		R\$ 980,31
<b>Total 15:</b>			<b>R\$ 82.383,77</b>
<b>5. SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>R\$ 747,37</b>		
5.1. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA B...	R\$ 747,37		R\$ 747,37
<b>Total 18:</b>			<b>R\$ 747,37</b>

Pagamento mensal	R\$ 160.032,33 40,56 %	R\$ 234.562,18 59,44 %
Pagamentos acumulados	R\$ 160.032,33 40,56 %	R\$ 394.594,51 100,00 %