

CRONOGRAMA FINANCEIRO

| Obra | | | Bancos | | | | B.D.I. | | Data | | 29/07/2024 | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|------------|----------------------|-------|----------------------|
| PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RUA RAINOLDO HEINECK COM LARGURA DE 12,5M E VÃO DE 22,7M | | | SINAPI - 04/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul | | | | 24,21% | | | | | | | |
| Item | Descrição | Total | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | | MÊS 6 | |
| | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 54.517,67 | 100% | R\$ 54.517,67 | | | | | | | | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | R\$ 218.794,86 | 50% | R\$ 109.397,43 | 50% | R\$ 109.397,43 | | | | | | | | |
| 3 | PILARES | R\$ 214.705,46 | | | | | 50% | R\$ 107.352,73 | 50% | R\$ 107.352,73 | | | | |
| 4 | VIGAS SUPERESTRUTURA | R\$ 117.748,98 | | | | | 50% | R\$ 58.874,49 | 50% | R\$ 58.874,49 | | | | |
| 5 | LAJES SUPERESTRUTURA | R\$ 145.679,63 | | | | | | R\$ 0,00 | 25% | R\$ 36.419,91 | 50% | R\$ 72.839,82 | 25% | R\$ 36.419,91 |
| 6 | SINALIZAÇÃO DA PONTE | R\$ 7.442,37 | | | | | | | | | | | 100% | R\$ 7.442,37 |
| 7 | PINAGEM | R\$ 18.047,26 | 100% | R\$ 18.047,26 | | | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 8 | GUARDA-CORPO E GUARDA RODAS | R\$ 15.633,38 | | | | | | | | | | | 100% | R\$ 15.633,38 |
| | TOTAL | R\$ 792.569,60 | | R\$ 181.962,35 | | R\$ 109.397,43 | | R\$ 166.227,22 | | R\$ 202.647,13 | | R\$ 72.839,82 | | R\$ 59.495,66 |