

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DA 2ª ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA									
ENDEREÇO: RUA DANIEL AHNE ESQ. COM RUA AUGUSTO MARCO STEFANI, BAIRRO CENTRO, TRAVESSEIRO/RS									
ITEM	VALOR	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
01 – SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.867,85	R\$ 2.867,85	100,00%	-		-		-	
02 – FUNDAÇÕES	R\$ 18.873,41	R\$ 18.873,41	100,00%	-		-		-	
03 – ESTRUTURAS	R\$ 75.850,10	R\$ 75.850,10	100,00%	-		-		-	
04 – ESQUADRIAS	R\$ 138.782,72	-		-		R\$ 69.391,36	50,00%	R\$ 69.391,36	50,00%
05 – ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 78.991,86	-		R\$ 78.991,86	100,00%	-		-	
06 – PAVIMENTAÇÕES	R\$ 8.318,79	-		R\$ 1.247,82	15,00%	R\$ 2.079,70	25,00%	R\$ 4.991,27	60,00%
07 – PINTURAS	R\$ 21.008,90	-		-		-		R\$ 21.008,90	100,00%
08 – INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 9.896,57	R\$ 494,83	5,00%	R\$ 1.979,31	20,00%	R\$ 7.422,42	75,00%	-	
9 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 1.387,37	R\$ 138,74	10,00%	R\$ 1.109,90	80,00%	R\$ 138,74	10,00%	-	
10 – ÁGUA FRIA	R\$ 1.326,26	R\$ 265,25	20,00%	-		R\$ 1.061,01	80,00%	-	
11 – EQUIPAMENTOS	R\$ 27.501,04	R\$ 5.500,21	20,00%	-		R\$ 22.000,83	80,00%	-	
12 – SERVIÇOS FINAIS	R\$ 544,69	-		-		-		R\$ 544,69	100,00%
TOTAL	R\$ 385.349,55	R\$ 103.990,38	25,43%	R\$ 83.328,89	33,55%	R\$ 102.094,05	23,24%	R\$ 95.936,23	17,78%

TRAVESSEIRO, 02 DE SETEMBRO DE 2024

GILMAR LUIZ SOUTHIER
PREFEITO MUNICIPAL

ENG. CIVIL CRISTIANO JOSÉ BERGONSI BREITENBACH
CREA RS 243.607

